


CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																											
ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES - BARRINHA																											
MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO/MG																											
ENDEREÇO: FAZENDA BARRINHA																											
SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.																											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MES		2º MES		3º MES		4º MES		5º MES		6º MES		7º MES		8º MES		9º MES		10º MES		11º MES		
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	8.390,40	10.310,12	1,82%	100,00%	10.310,12																					
3	TRABALHOS EM TERRA	5.731,98	7.043,46	1,25%	5,00%	352,17	65,00%	4.578,25	30,00%	2.113,04																	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	41.967,67	51.569,88	9,13%	7,00%	3.609,89	30,00%	15.470,96	63,00%	32.489,02																	
5	SUPERESTRUTURA	26.056,12	32.017,76	5,67%								15,00%	4.802,66	40,00%	12.807,10	45,00%	14.407,99										
6	ALVENARIA	12.532,94	15.400,47	2,73%					2,00%	308,01	58,00%	8.932,27	40,00%	6.160,19													
7	COBERTURA E FORRO	8.128,72	9.988,57	1,77%														50,00%	4.994,29	50,00%	4.994,29						
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.419,08	11.574,17	2,05%							35,00%	4.050,96	10,00%	1.157,42	10,00%	1.157,42	20,00%	2.314,83	20,00%	2.314,83	5,00%	578,71					
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10.480,88	12.878,91	2,28%								10,00%	1.287,89	10,00%	1.287,89	10,00%	1.287,89	35,00%	4.507,62	20,00%	2.575,78	5,00%	643,95	10,00%	1.287,89		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.618,80	19.192,38	3,40%								10,00%	1.919,24	10,00%	1.919,24	10,00%	1.919,24	35,00%	6.717,33	20,00%	3.838,48	5,00%	959,62	10,00%	1.919,24		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	3.832,82	4.709,76	0,83%																35,00%	1.648,42	35,00%	1.648,42	30,00%	1.412,93		
13	FERRAGENS	9.618,85	11.819,64	2,09%																40,00%	4.727,85	60,00%	7.091,78				
14	REVESTIMENTO	18.643,36	22.908,96	4,05%											35,00%	8.018,14	35,00%	8.018,14	30,00%	6.872,69							
15	PISOS E RODAPÉS	19.632,92	24.124,94	4,27%													35,00%	8.443,73	35,00%	8.443,73	30,00%	7.237,48					
17	PINTURA	9.557,05	11.743,71	2,08%																		10,00%	1.174,37	65,00%	7.633,41	25,00%	2.935,93
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	84,59	103,95	0,02%											50,00%	51,97	50,00%	51,97									
20	QUADRA	242.738,68	298.277,28	52,79%					1,00%	2.982,77	7,00%	20.879,41	25,00%	74.569,32	25,00%	74.569,32	20,00%	59.655,46	10,00%	29.827,73	8,00%	23.862,18	4,00%	11.931,09			
23	LIMPEZA	4.257,28	5.231,35	0,93%							6,00%	313,88	6,00%	313,88	6,00%	313,88	6,00%	313,88	6,00%	313,88	6,00%	313,88	6,00%	313,88	58,00%	3.034,18	
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.968,74	2,83%	50,00%	7.984,37	50,00%	7.984,37																			
26	OUTROS	114,24	140,38	0,02%		0,00		0,00														100,00%	140,38				
TOTAL MENSAL					3,94%	22.256,56	4,96%	28.033,58	6,71%	37.892,84	7,47%	42.186,31	17,38%	98.215,04	18,00%	101.725,85	16,82%	95.017,24	11,60%	65.557,67	7,73%	43.650,77	4,34%	24.498,44	1,06%	5.970,11	
TOTAL ACUMULADO		459.588,52	565.004,40	100,00%	3,94%	22.256,56	8,90%	50.290,14	15,61%	88.182,98	23,07%	130.369,29	40,46%	228.584,33	58,46%	330.310,18	75,28%	425.327,42	86,88%	490.885,09	94,61%	534.535,86	98,94%	559.034,30	100,00%	565.004,40	
LOCAL / DATA: TAIÓBEIRAS 12/05/2023																											
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA ENGENHEIRO CIVIL CREA 1519150130/D																											


Paulo Vitor Marques Mendes Correa
Engenheiro Civil
CREA-MG 1519150130/D