

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: São João do Paraíso-MG			LOCAL: Comunidade rural do Jacú (LATITUDE 15°27'9.89"S / LONGITUDE 41°54'56.24"O)					DATA: 13/07/2023					
OBRA: Construção de Quadra Poliesportiva na Comunidade do Jacú								PRAZO DA OBRA: 03 MESES					
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6			
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,10%	100,00%								
			Financeiro	R\$ 4.140,16	R\$ 4.140,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
2		LOCAÇÃO DA OBRA	Físico %	2,99%	100,00%								
			Financeiro	R\$ 5.877,75	R\$ 5.877,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
3		TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA (PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO)	Físico %	0,64%	100,00%								
			Financeiro	R\$ 1.261,78	R\$ 1.261,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
4		PISOS	Físico %	47,03%	30,00%	50,00%	20,00%						
			Financeiro	R\$ 92.500,85	R\$ 27.750,26	R\$ 46.250,43	R\$ 18.500,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
5		ALVENARIA E DIVISÕES	Físico %	9,40%	60,00%	40,00%							
			Financeiro	R\$ 18.480,90	R\$ 11.088,54	R\$ 7.392,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
6		REVESTIMENTOS	Físico %	5,69%		40,00%	60,00%						
			Financeiro	R\$ 11.183,70	R\$ 0,00	R\$ 4.473,48	R\$ 6.710,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
7		PINTURA	Físico %	8,45%			100,00%						
			Financeiro	R\$ 16.626,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.626,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
8		SERRALHERIA	Físico %	19,77%		30,00%	70,00%						
			Financeiro	R\$ 38.896,87	R\$ 0,00	R\$ 11.669,06	R\$ 27.227,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
9		EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Físico %	3,93%			100,00%						
			Financeiro	R\$ 7.731,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.731,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
			TOTAL			Físico %	100,00%	25,48%	35,48%	39,04%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro			R\$ 196.700,30	R\$ 50.118,49	R\$ 69.785,33	R\$ 76.796,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Rodrigo Iury Pena de Moura
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do cronograma

CREA-MG 221.401/D
CREA

Selma Maria Moraes dos Santos
Carimbo e assinatura da prefeita

Observações: