

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICOAL CLEMENTE ROCHA VIANA - PALMEIRA								SRE: MONTES CLAROS								
	MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO								ENDEREÇO: FAZ PALMEIRA								
	SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO																
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	4.794,64	5.891,66	0,77%	100,00%	5.891,66		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5.891,66
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6.598,05	8.107,69	1,05%	100,00%	8.107,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.107,69
3	TRABALHOS EM TERRA	1.748,11	2.148,08	0,28%		1.611,06	25,00%	537,02		0,00		0,00		0,00		0,00	2.148,08
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	102.921,87	126.470,40	16,45%	50,00%	63.235,20	50,00%	63.235,20		0,00		0,00		0,00		0,00	126.470,40
5	SUPERESTRUTURA	42.355,75	52.046,75	6,77%		0,00	75,00%	39.035,06	25,00%	13.011,69		0,00		0,00		0,00	52.046,75
6	ALVENARIA	14.204,70	17.454,74	2,27%		0,00	50,00%	8.727,37	50,00%	8.727,37		0,00		0,00		0,00	17.454,74
7	COBERTURA E FORRO	51.679,72	63.504,04	8,26%		0,00		0,00	75,00%	47.628,03	25,00%	15.876,01		0,00		0,00	63.504,04
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.392,70	16.456,95	2,14%		0,00	50,00%	8.228,47	25,00%	4.114,24	25,00%	4.114,24		0,00		0,00	16.456,95
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.801,27	9.586,20	1,25%		0,00		0,00	50,00%	4.793,10	50,00%	4.793,10		0,00		0,00	9.586,20
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	23.173,36	28.475,42	3,70%		0,00		0,00	50,00%	14.237,71	50,00%	14.237,71		0,00		0,00	28.475,42
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	18.118,37	22.263,85	2,90%		0,00	25,00%	5.565,96	25,00%	5.565,96	25,00%	5.565,96	25,00%	5.565,96		0,00	22.263,85
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	10.851,53	13.334,36	1,73%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.334,36		0,00	13.334,36
13	FERRAGENS	452,26	555,74	0,07%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	555,74		0,00	555,74
14	REVESTIMENTO	33.181,74	40.773,72	5,30%		0,00		0,00	50,00%	20.386,86	50,00%	20.386,86		0,00		0,00	40.773,72
15	PISOS E RODAPÉS	44.343,08	54.488,78	7,09%		0,00		0,00	75,00%	40.866,58	25,00%	13.622,19		0,00		0,00	54.488,78
17	PINTURA	10.835,83	13.315,06	1,73%		0,00		0,00		0,00	75,00%	9.986,30	25,00%	3.328,77		0,00	13.315,06
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	4.112,70	5.053,68	0,66%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.053,68		0,00	5.053,68
20	QUADRA	206.403,00	253.628,01	32,98%	25,00%	63.407,00	25,00%	63.407,00	25,00%	63.407,00	25,00%	63.407,00		0,00		0,00	253.628,01
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	16.294,65	20.022,87	2,60%		0,00	25,00%	5.005,72	25,00%	5.005,72	25,00%	5.005,72	25,00%	5.005,72		0,00	20.022,87
22	LIMPEZA	3.192,00	3.922,33	0,51%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.922,33		0,00	3.922,33
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	9.218,57	11.516,76	1,50%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	11.516,76		0,00	11.516,76
TOTAL MENSAL						18,50%	142.252,60	25,19%	193.741,80	29,61%	227.744,26	20,42%	1				