

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CASINHA FELIZ										SRE: MONTES CLAROS							
MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO										ENDEREÇO: RUA FLORESTA, 527, CENTRO, SÃO JOÃO DO PARAISO							
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO																	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.422,70	2.945,52	0,45%	100,00%	2.945,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.945,52
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	17.943,34	21.815,52	3,35%	50,00%	10.907,76	50,00%	10.907,76		0,00		0,00		0,00		0,00	21.815,52
3	TRABALHOS EM TERRA	2.282,21	2.774,71	0,43%		0,00	100,00%	2.774,71		0,00		0,00		0,00		0,00	2.774,71
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	62.725,61	76.261,80	11,71%		0,00	50,00%	38.130,90	50,00%	38.130,90		0,00		0,00		0,00	76.261,80
5	SUPERESTRUTURA	39.797,94	48.386,34	7,43%		0,00	25,00%	12.096,59	75,00%	36.289,76		0,00		0,00		0,00	48.386,34
6	ALVENARIA	14.204,70	17.270,07	2,65%		0,00		0,00	100,00%	17.270,07		0,00		0,00		0,00	17.270,07
7	COBERTURA E FORRO	69.278,43	84.228,71	12,93%		0,00		0,00	50,00%	42.114,36	50,00%	42.114,36		0,00		0,00	84.228,71
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	62.822,83	76.380,00	11,73%		0,00		0,00	25,00%	19.095,00	75,00%	57.285,00		0,00		0,00	76.380,00
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	62.922,17	76.500,77	11,75%		0,00		0,00		0,00	100,00%	76.500,77		0,00		0,00	76.500,77
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	39.628,87	48.180,78	7,40%		0,00		0,00	25,00%	12.045,20	50,00%	24.090,39	25,00%	12.045,20		0,00	48.180,78
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	34.260,38	41.653,77	6,40%		0,00		0,00		0,00	50,00%	20.826,89	20,00%	8.330,75	30,00%	12.496,13	41.653,77
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	20.209,73	24.570,99	3,77%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	12.285,50	50,00%	12.285,50	24.570,99
13	FERRAGENS	1.356,78	1.649,57	0,25%		0,00		0,00		0,00	25,00%	412,39	25,00%	412,39	50,00%	824,79	1.649,57
14	REVESTIMENTO	33.062,42	40.197,29	6,17%		0,00		0,00	25,00%	10.049,32	25,00%	10.049,32	50,00%	20.098,64		0,00	40.197,29
15	PISOS E RODAPÉS	37.534,10	45.633,96	7,01%		0,00		0,00		0,00	25,00%	11.408,49	50,00%	22.816,98	25,00%	11.408,49	45.633,96
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	16.919,52	20.570,75	3,16%		0,00		0,00		0,00	50,00%	10.285,38	50,00%	10.285,38		0,00	20.570,75
19	DIVERSOS	2.332,39	2.835,72	0,44%		0,00	25,00%	708,93	25,00%	708,93	50,00%	1.417,86		0,00		0,00	2.835,72
22	LIMPEZA	3.192,00	3.880,83	0,60%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.880,83	3.880,83
22	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.540,54	2,39%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	15.540,54	15.540,54
TOTAL MENSAL					2,13%	13.853,28	9,92%	64.618,88	26,98%	175.703,53	39,06%	254.390,84	13,25%	86.274,84	8,67%	56.436,27	651.277,66
TOTAL ACUMULADO		535.678,28	651.277,66	100,00%	2,13%	13.853,28	12,05%	78.472,17	39,03%	254.175,70	78,09%	508.566,54	91,33%	594.841,38	100,00%	651.277,66	651.277,66
LOCAL / DATA: 11/06/2024																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA																	
REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS																	