

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - FAZ. VEREDA D'AGUA										SRE: MONTES CLAROS									
MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO										ENDEREÇO: FAZ. VEREDA D'AGUA									
SERVIÇOS: REFORMA																			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL		
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	35.683,00	43.383,39	40,09%	100,00%	43.383,39		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	43.383,39		
5	SUPERESTRUTURA	7.084,32	8.613,12	7,96%	50,00%	4.306,56	50,00%	4.306,56		0,00		0,00		0,00		0,00	8.613,12		
7	COBERTURA E FORRO	8.496,36	10.329,87	9,55%		0,00		0,00	75,00%	7.747,41	25,00%	2.582,47		0,00		0,00	10.329,87		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	2.132,32	2.592,47	2,40%		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.592,47		0,00		0,00	2.592,47		
17	PINTURA	19.318,94	23.487,96	21,70%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	23.487,96	23.487,96		
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	16.294,65	19.811,04	18,31%	25,00%	4.952,76	25,00%	4.952,76	50,00%	9.905,52		0,00		0,00		0,00	19.811,04		
TOTAL MENSAL					48,65%	52.642,71	8,56%	9.259,32	16,31%	17.652,92	4,78%	5.174,94	0,00%	0,00	21,70%	23.487,96	108.217,85		
TOTAL ACUMULADO		89.009,58	108.217,85	100,00%	48,65%	52.642,71	57,20%	61.902,03	73,51%	79.554,95	78,30%	84.729,89	78,30%	84.729,89	100,00%	108.217,85	108.217,85		
LOCAL / DATA: 11/06/2024																			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA																			
REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS																			