

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO**
Fonte dos Recursos: **CESSÃO ONEROSA DA PETROBRÁS + RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO**
Local da Obra: **PRAÇA DO MERCADO, S/N, CENTRO, SÃO JOÃO DO PARAÍSO**
Data: **06 DE MARÇO DE 2020**
Tipo de Obra: **CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL**

Valor do Repasse
Contrapartida
Valor Total da Obra:
Início das Obras:

R\$ 1.174.670,26
R\$ 0,00
R\$ 1.174.670,26
Após Licitação

ITEM	META / DISCRIMINAÇÃO	PESO %	Vr. OBRAS R\$	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06		
				CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%	CONCED.	PROPON.	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,69	8.070,54	4.035,27		50,00	4.035,27		50,00												
2	INFRAESTRUTURA	16,03	188.334,91	113.000,95		60,00	75.333,96		40,00												
3	SUPERESTRUTURA	6,24	73.356,63	22.006,99		30,00	29.342,65		40,00	22.006,99		30,00									
4	LAJE	6,87	80.663,18				80.663,18		100,00												
5	ALVENARIA	3,11	36.571,77				18.285,89		50,00	18.285,89		50,00									
6	COBERTURA	24,33	285.854,82							142.927,41		50,00	85.756,45		30,00	57.170,96		20,00			
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	1,92	22.591,76										11.295,88		50,00	11.295,88		50,00			
8	VIDROS	0,67	7.851,32																7.851,32		100,00
9	REVESTIMENTO	8,30	97.487,00										29.246,10		30,00	38.994,80		40,00	29.246,10		30,00
10	PISO	12,96	152.188,05							16.360,22		10,75	30.437,61		20,00	60.875,22		40,00	44.515,00		29,25
11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS	2,00	23.436,33										7.030,90		30,00	7.030,90		30,00	9.374,53		40,00
12	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	3,29	38.609,68										11.582,90		30,00	11.582,90		30,00	15.443,87		40,00
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	2,80	32.850,18										6.570,04		20,00	13.140,07		40,00	13.140,07		40,00
14	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	2,68	31.447,30										15.723,65		50,00	15.723,65		50,00			
15	PINTURA	3,13	36.759,47										3.675,95		10,00	14.703,79		40,00	18.379,74		50,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,99	58.597,32										11.719,46		20,00	23.438,93		40,00	23.438,93		40,00
TOTAL SIMPLES		100,00	1.174.670,26	139.043,21	0,00	11,84	207.660,95	0,00	17,68	199.580,50	0,00	16,99	213.038,94	0,00	18,14	253.957,11	0,00	21,62	161.389,56	0,00	13,74
TOTAL ACUMULADO		100,00	1.174.670,26	139.043,21	0,00	11,84	346.704,16	0,00	29,52	546.284,66	0,00	46,51	759.323,59	0,00	64,64	1.013.280,70	0,00	86,26	1.174.670,26	0,00	100,00

Marcos Paulo Madureira Lopes
Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D-MG

Mônica Cristine Mendes
Prefeita Municipal de São João doParáiso/MG.