

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																													
ESCOLA MUNICIPAL: ESCOLA CENTRO A SER CONSTRUÍDA					SRE: MONTES CLAROS																								
MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAÍSO-MG					ENDEREÇO: RUA AFONSO BATISTA, CENTRO																								
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO																													
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	18.970,31	23.310,72	0,97%	100,00%	23.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.310,72	
3	TRABALHOS EM TERRA	58.191,75	71.506,03	2,96%	50,00%	35.753,01	50,00%	35.753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.506,03	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	284.296,73	349.143,82	14,48%	25,00%	87.335,96	25,00%	174.671,91	25,00%	87.335,96	25,00%	87.335,96	25,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.143,82	
5	SUPERESTRUTURA	418.321,87	514.033,91	21,31%	0,00	0,00	50,00%	257.016,96	25,00%	128.508,48	25,00%	128.508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.033,91	
6	ALVENARIA	83.073,29	102.080,46	4,23%	0,00	0,00	50,00%	51.040,23	50,00%	51.040,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.080,46	
7	COBERTURA E FORRO	437.984,43	538.195,27	22,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	269.097,63	50,00%	269.097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.195,27	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	38.130,00	46.854,14	1,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	11.713,54	50,00%	23.427,07	25,00%	11.713,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.854,14	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	30.246,47	37.166,86	1,54%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	18.583,43	25,00%	9.291,72	25,00%	9.291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.166,86	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	63.516,14	76.819,83	3,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	19.204,96	25,00%	19.204,96	25,00%	19.204,96	25,00%	19.204,96	25,00%	19.204,96	25,00%	19.204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.819,83	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	34.724,30	42.669,22	1,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	21.334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	21.334,61	0,00	42.669,22	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	47.175,31	57.969,02	2,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	57.969,02	0,00	57.969,02	
13	FERRAGENS	1.836,36	2.256,52	0,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2.256,52	0,00	2.256,52	
14	REVESTIMENTO	150.622,05	185.084,38	7,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	46.271,09	50,00%	92.542,19	25,00%	46.271,09	0,00	185.084,38		
15	PISOS E RODAPÉS	223.704,46	274.888,05	11,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	68.722,01	50,00%	68.722,01	30,00%	82.466,41	20,00%	54.977,61	0,00	0,00	20,00%	109.884,08	0,00	274.888,05	
17	PAINTURA	50.336,40	61.841,08	2,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	12.368,22	30,00%	18.552,32	50,00%	30.700,54	0,00	0,00	61.841,08		
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	5.552,50	6.822,91	0,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	6.822,91	0,00	6.822,91	
19	DIVERSOS	2.332,39	2.866,04	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2.866,04	0,00	2.866,04	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	7.964,60	9.786,90	0,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	4.893,45	50,00%	4.893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,90	
22	LIMPEZA	6.889,40	8.465,69	0,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	8.465,69	0,00	8.465,69
TOTAL MENSAL					6,07%	146.399,69	19,38%	467.441,88	11,07%	266.884,67	7,44%	179.548,71	11,85%	285.704,62	13,90%	335.206,54	1,67%	40.210,21	4,92%	118.553,29	6,08%	146.566,28	8,03%	193.560,93	8,86%	213.729,39	0,75%	18.154,64	2.411.960,85
TOTAL ACUMULADO					6,07%	146.399,69	25,45%	613.841,57	36,51%	880.726,24	43,96%	1.060.274,95	55,80%	1.345.979,57	69,70%	1.681.186,11	71,37%	1.721.396,32	76,28%	1.839.949,62	82,36%	1.986.515,89	90,39%	2.180.076,82	99,25%	2.393.806,21	100,00%	2.411.960,85	2.411.960,85
LOCAL / DATA: SÃO JOÃO DO PARAÍSO - 12/07/2023																													
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREIA CREA 151910130/D																													
REPRESENTANTE: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL																													