

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																														
ESCOLA MUNICIPAL- ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE OLEGARIO MACIEL - BOA SORTE					SRE: MONTES CLAROS																									
MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO-MG					ENDEREÇO: FAZENDA BOA SORTE																									
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO																														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		TOTAL	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	21.154,31	25.994,42	1,06%	100,00%																								25.994,42	
2	TRABALHOS EM TERRA	58.191,75	71.506,03	2,91%	50,00%	35.753,01	50,00%	35.753,01																					71.506,03	
3	CONDOMÍNIO, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	900.644,78	1.105.661,19	44,33%	25,00%	97.661,19	25,00%	97.661,19	25,00%	195.322,39																			1.105.661,19	
5	SUPERESTRUTURA	418.321,87	514.033,91	20,93%			50,00%	257.016,96	25,00%	128.508,48	25,00%	128.508,48																	514.033,91	
6	ALVENARIA	83.073,29	102.080,46	4,16%			0,00%	0,00%	50,00%	51.040,23	50,00%	51.040,23																	102.080,46	
7	COBERTURA E FORRO	437.984,43	538.195,27	21,91%			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	50,00%	269.097,63	50,00%	269.097,63													538.195,27	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	38.130,00	46.854,14	1,91%			0,00%	0,00%			0,00%	25,00%	11.713,54	50,00%	23.427,07	25,00%	11.713,54												46.854,14	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	30.246,47	37.166,86	1,51%			0,00%	0,00%			0,00%	50,00%	18.583,43	25,00%	9.291,72	25,00%	9.291,72												37.166,86	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	63.516,14	76.819,83	3,13%			0,00%	0,00%			0,00%	25,00%	19.204,96	25,00%	19.204,96	25,00%	19.204,96	25,00%	19.204,96	25,00%	19.204,96								76.819,83	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	34.724,30	42.669,22	1,74%			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	21.334,61									50,00%		21.334,61		42.669,22	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	47.175,31	57.969,02	2,36%			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									100,00%		57.969,02		57.969,02	
13	FERRAGENS	1.836,36	2.256,52	0,09%			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									100,00%		2.256,52		2.256,52	
14	REVESTIMENTO	150.622,05	185.084,38	7,54%			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								25,00%	46.271,09	50,00%	92.542,19	25,00%	185.084,38	
15	PISOS e RODAPÉS	223.704,46	274.888,05	11,19%			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	68.722,01	50,00%	68.722,01	30,00%	82.466,41	20,00%	54.977,61	0,00%				274.888,05		
17	PORTA	50.336,40	61.841,08	2,52%			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							20,00%	12.368,22	30,00%	18.552,32	50,00%	30.700,54		61.841,08
18	BANCADAS, PRATELEIRAS e DIVISÓRIAS	5.552,50	6.822,91	0,28%			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									0,00%				6.822,91	
19	DIVERSOS	2.332,39	2.866,04	0,12%			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%								0,00%	0,00%	100,00%	6.822,91		6.822,91	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS e SUMIDOUROS	7.964,60	9.786,90	0,40%			0,00%	0,00%			0,00%	50,00%	4.893,45	50,00%	4.893,45										0,00%	0,00%	0,00%		9.786,90	
22	LIMPEZA	6.889,40	8.465,69	0,34%			0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									0,00%	100,00%	8.465,69		8.465,69	
TOTAL MENSAL					6,49%	159.408,62	19,87%	488.092,36	11,29%	277.209,90	7,31%	179.548,71	11,63%	285.704,62	13,65%	335.206,54	1,64%	40.210,21	4,83%	118.553,29	5,97%	146.566,28	7,88%	193.560,93	8,70%	213.729,39	0,74%	18.154,64	2,45%	945,50
TOTAL ACUMULADO					6,49%	159.408,62	26,36%	647.500,98	37,65%	924.710,89	44,96%	1.104.259,60	56,60%	1.389.964,22	70,24%	1.725.170,76	71,88%	1.765.380,97	76,71%	1.883.934,27	82,68%	2.030.500,55	90,56%	2.224.061,47	99,26%	2.437.790,86	100,00%	2.455.945,50		2.455.945,50
LOCAL / DATA: SÃO JOÃO DO PARAISO - 12/07/2023																														
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREIA CREA 15191503/O-0																														
REPRESENTANTE: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS - PREFEITA MUNICIPAL																														