

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		
	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: EM ELZA MENDES LUCAS								SRE: MONTES CLAROS									
	MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO								ENDEREÇO: RUA SALINAS, 340 NOSSA SENHORA APARECIDA. 39540-000 São João do Paraíso - MG									
SERVIÇOS: REFORMA																		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	7.941,00	9.654,67	1,87%	100,00%	9.654,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	9.654,67	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6.993,26	8.502,41	1,65%	100,00%	8.502,41		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8.502,41	
3	TRABALHOS EM TERRA	289,48	351,95	0,07%	75,00%	263,96	25,00%	87,99		0,00		0,00		0,00		0,00	351,95	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	41.779,21	50.795,16	9,83%		0,00	75,00%	38.096,37	25,00%	12.698,79		0,00		0,00		0,00	50.795,16	
5	SUPERESTRUTURA	27.239,52	33.117,81	6,41%		0,00		0,00	100,00%	33.117,81		0,00		0,00		0,00	33.117,81	
6	ALVENARIA	5.671,36	6.895,24	1,33%		0,00		0,00	75,00%	5.171,43	25,00%	1.723,81		0,00		0,00	6.895,24	
7	COBERTURA E FORRO	33.189,26	40.351,50	7,81%		0,00		0,00	50,00%	20.175,75	50,00%	20.175,75		0,00		0,00	40.351,50	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.938,01	15.730,03	3,04%		0,00		0,00	25,00%	3.932,51	75,00%	11.797,52		0,00		0,00	15.730,03	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	8.439,11	10.260,27	1,99%		0,00		0,00	50,00%	5.130,13	30,00%	3.078,08	20,00%	2.052,05		0,00	10.260,27	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	9.865,40	11.994,35	2,32%		0,00		0,00	50,00%	5.997,18	30,00%	3.598,31	20,00%	2.398,87		0,00	11.994,35	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	8.518,71	10.357,05	2,00%		0,00		0,00		0,00	75,00%	7.767,79		0,00	25,00%	2.589,26	10.357,05	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	8.057,87	9.796,76	1,90%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	9.796,76	9.796,76	
13	FERRAGENS	931,84	1.132,93	0,22%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.132,93	1.132,93	
14	REVESTIMENTO	21.991,23	26.736,94	5,18%		0,00		0,00	20,00%	5.347,39	60,00%	16.042,16	20,00%	5.347,39		0,00	26.736,94	
15	PISOS E RODAPÉS	84.324,73	102.522,01	19,84%		0,00		0,00		0,00	50,00%	51.261,00	30,00%	30.756,60	20,00%	20.504,40	102.522,01	
17	PINTURA	99.873,80	121.426,56	23,50%		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	36.427,97	70,00%	84.998,59	121.426,56	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	12.044,98	14.644,29	2,83%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	7.322,15	50,00%	7.322,15	14.644,29	
19	DIVERSOS	3.749,63	4.558,81	0,88%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.558,81	4.558,81	
20	QUADRA	23.012,56	27.978,67	5,42%		0,00		0,00		0,00	50,00%	13.989,34	30,00%	8.393,60	20,00%	5.595,73	27.978,67	
22	LIMPEZA	8.076,54	9.819,46	1,90%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	9.819,46	9.819,46	
TOTAL MENSAL						3,57%	18.421,04	7,39%	38.184,36	17,72%	91.570,98	25,05%	129.433,76	17,94%	92.698,63	28,32%	146.318,09	516.626,86
TOTAL ACUMULADO		424.927,51	516.626,86	100,00%		3,57%	18.421,04	10,96%	56.605,40	28,68%	148.176,38	53,74%	277.610,15	71,68%	370.308,78	100,00%	516.626,86	516.626,86
LOCAL / DATA: 19-11-2023, SÃO JOÃO DO PARAISO																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA CREA 1519150130/D																		
REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL																		