

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - FAZ. VEREDA D'ÁGUA									SRE: MONTES CLAROS								
MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO									ENDEREÇO: FAZ. VEREDA D'ÁGUA								
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO																	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.635,57	3.204,33	0,49%	100,00%	3.204,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.204,33
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	18.231,95	22.166,40	3,36%	50,00%	11.083,20	50,00%	11.083,20		0,00		0,00		0,00		0,00	22.166,40
3	TRABALHOS EM TERRA	10.121,73	12.306,00	1,87%		0,00	50,00%	6.153,00	50,00%	6.153,00		0,00		0,00		0,00	12.306,00
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	32.051,83	38.968,61	5,91%		0,00	25,00%	9.742,15	50,00%	19.484,31	25,00%	9.742,15		0,00		0,00	38.968,61
5	SUPERESTRUTURA	42.512,76	51.687,01	7,84%		0,00	25,00%	12.921,75	25,00%	12.921,75	50,00%	25.843,51		0,00		0,00	51.687,01
6	ALVENARIA	14.194,18	17.257,28	2,62%		0,00	100,00%	17.257,28		0,00		0,00		0,00		0,00	17.257,28
7	COBERTURA E FORRO	59.035,13	71.774,91	10,88%		0,00		0,00	25,00%	17.943,73	50,00%	35.887,46	25,00%	17.943,73		0,00	71.774,91
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.620,62	14.128,35	2,14%		0,00		0,00	20,00%	2.825,67	30,00%	4.238,50	50,00%	7.064,17		0,00	14.128,35
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7.801,27	9.484,78	1,44%		0,00		0,00		0,00	20,00%	1.896,96	30,00%	2.845,44	50,00%	4.742,39	9.484,78
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	20.148,86	24.496,98	3,71%		0,00		0,00		0,00	20,00%	4.899,40	30,00%	7.349,10	50,00%	12.248,49	24.496,98
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.173,97	17.232,71	2,61%		0,00		0,00	20,00%	3.446,54	20,00%	3.446,54	30,00%	5.169,81	30,00%	5.169,81	17.232,71
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	2.496,49	3.035,23	0,46%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	1.517,62	50,00%	1.517,62	3.035,23
13	FERRAGENS	452,26	549,86	0,08%		0,00		0,00	20,00%	109,97	20,00%	109,97	30,00%	164,96	30,00%	164,96	549,86
14	REVESTIMENTO	33.181,74	40.342,36	6,12%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	20.171,18	50,00%	20.171,18	40.342,36
15	PISOS E RODAPÉS	22.314,00	27.129,36	4,11%		0,00		0,00	20,00%	5.425,87	20,00%	5.425,87	50,00%	13.564,68	10,00%	2.712,94	27.129,36
17	PINTURA	10.814,60	13.148,39	1,99%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	13.148,39	13.148,39
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	18.383,05	22.350,12	3,39%		0,00		0,00		0,00	20,00%	4.470,02	20,00%	4.470,02	60,00%	13.410,07	22.350,12
20	QUADRA	206.403,00	250.944,77	38,04%	20,00%	50.188,95	20,00%	50.188,95	20,00%	50.188,95	20,00%	50.188,95	10,00%	25.094,48	10,00%	25.094,48	250.944,77
22	LIMPEZA	3.192,00	3.880,83	0,59%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.880,83	3.880,83
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.540,54	2,36%	100,00%	15.540,54		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	15.540,54
TOTAL MENSAL					12,13%	80.017,02	13,66%	90.089,06	20,58%	135.757,08	22,16%	146.149,34	15,97%	105.355,18	15,50%	10	