

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																		
	ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL BEM EM QUER								SRE: MONTES CLAROS									
	MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOAO DO PARAISO								ENDEREÇO: RUA ÂNGELO PINHEIRO DE CARVALHO, 1242, SÃO JOÃOZINHO.									
	SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO																	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.821,59	2.214,69	0,68%	100,00%	2.214,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.214,69	
3	TRABALHOS EM TERRA	1.748,11	2.125,35	0,66%	50,00%	1.062,68	50,00%	1.062,68		0,00		0,00		0,00		0,00	2.125,35	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	29.892,79	36.343,65	11,23%		0,00	50,00%	18.171,83	50,00%	18.171,83		0,00		0,00		0,00	36.343,65	
5	SUPERESTRUTURA	50.144,12	60.965,22	18,84%		0,00	25,00%	15.241,31	50,00%	30.482,61	25,00%	15.241,31		0,00		0,00	60.965,22	
6	ALVENARIA	14.194,18	17.257,28	5,33%		0,00		0,00	50,00%	8.628,64	50,00%	8.628,64		0,00		0,00	17.257,28	
7	COBERTURA E FORRO	41.170,49	50.055,08	15,47%		0,00		0,00	25,00%	12.513,77	50,00%	25.027,54	25,00%	12.513,77		0,00	50.055,08	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.228,23	12.435,48	3,84%		0,00		0,00	50,00%	6.217,74	25,00%	3.108,87	25,00%	3.108,87		0,00	12.435,48	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.885,16	8.370,98	2,59%		0,00		0,00		0,00	50,00%	4.185,49	50,00%	4.185,49		0,00	8.370,98	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	22.234,74	27.033,00	8,35%		0,00		0,00	25,00%	6.758,25	25,00%	6.758,25	50,00%	13.516,50		0,00	27.033,00	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	11.217,75	13.638,54	4,21%		0,00		0,00	25,00%	3.409,64	25,00%	3.409,64	50,00%	6.819,27		0,00	13.638,54	
13	FERRAGENS	452,26	549,86	0,17%		0,00		0,00	50,00%	274,93	25,00%	137,46	25,00%	137,46		0,00	549,86	
14	REVESTIMENTO	23.885,46	29.039,94	8,97%		0,00		0,00		0,00	20,00%	5.807,99	20,00%	5.807,99	60,00%	17.423,97	29.039,94	
15	PISOS E RODAPÉS	7.140,48	8.681,40	2,68%		0,00		0,00		0,00	50,00%	4.340,70	50,00%	4.340,70		0,00	8.681,40	
17	PINTURA	10.830,04	13.167,16	4,07%		0,00		0,00		0,00		0,00	25,00%	3.291,79	75,00%	9.875,37	13.167,16	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	18.383,05	22.350,12	6,91%		0,00		0,00		0,00	50,00%	11.175,06	50,00%	11.175,06		0,00	22.350,12	
22	LIMPEZA	3.192,00	3.880,83	1,20%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.880,83	3.880,83	
22	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.540,54	4,80%	100,00%	15.540,54		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	15.540,54	
TOTAL MENSAL						5,81%	18.817,90	10,65%	34.475,81	26,71%	86.457,40	27,13%	87.820,94	20,05%	64.896,90	9,63%	31.180,17	323.649,11
TOTAL ACUMULADO		266.202,59	323.649,11	100,00%		5,81%	18.817,90	16,47%	53.293,71	43,18%	139.751,11	70,31%	227.572,05	90,37%	292.468,94	100,00%	323.649,11	323.649,11
LOCAL / DATA: 11/06/2024																		
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA																		
REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS																		