

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																				
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: Escola Munincipal Benjamim Costant											SRE: MONTES CLAROS									
MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO											ENDEREÇO: FAZENDA LAGOA DA VEADA									
SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO																				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS			
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.196,00	2.698,45	0,38%	100,00%	2.698,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.698,45	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	17.900,34	21.995,94	3,07%	75,00%	16.496,95	25,00%	5.498,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	21.995,94	
3	TRABALHOS EM TERRA	2.282,21	2.804,38	0,39%		0,00	50,00%	1.402,19	50,00%	1.402,19		0,00		0,00		0,00		0,00	2.804,38	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	62.725,61	77.077,23	10,75%		0,00	25,00%	19.269,31	50,00%	38.538,62	25,00%	19.269,31		0,00		0,00		0,00	77.077,23	
5	SUPERESTRUTURA	39.797,94	48.903,71	6,82%		0,00		0,00	50,00%	24.451,86	25,00%	12.225,93	25,00%	12.225,93		0,00		0,00	48.903,71	
6	ALVENARIA	14.194,18	17.441,81	2,43%		0,00		0,00		0,00	50,00%	8.720,90	50,00%	8.720,90		0,00		0,00	17.441,81	
7	COBERTURA E FORRO	68.361,13	84.002,16	11,71%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	42.001,08	25,00%	21.000,54	25,00%	21.000,54	84.002,16	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.949,65	17.141,33	2,39%		0,00		0,00		0,00	50,00%	8.570,66	50,00%	8.570,66		0,00	0,00%	0,00	17.141,33	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	13.000,67	15.975,22	2,23%		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	9.585,13	20,00%	3.195,04	20,00%	3.195,04	15.975,22	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	27.067,15	33.260,11	4,64%		0,00		0,00		0,00	30,00%	9.978,03	30,00%	9.978,03	20,00%	6.652,02	20,00%	6.652,02	33.260,11	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	25.391,72	31.201,35	4,35%		0,00		0,00		0,00	20,00%	6.240,27	10,00%	3.120,13	50,00%	15.600,67	20,00%	6.240,27	31.201,35	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	20.800,00	25.559,04	3,56%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	25.559,04	25.559,04	
13	FERRAGENS	452,26	555,74	0,08%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	555,74	555,74	
14	REVESTIMENTO	33.181,74	40.773,72	5,69%		0,00		0,00		0,00	30,00%	12.232,12	50,00%	20.386,86	20,00%	8.154,74	0,00%	0,00	40.773,72	
15	PISOS E RODAPÉS	25.386,10	31.194,44	4,35%		0,00		0,00	20,00%	6.238,89	50,00%	15.597,22	30,00%	9.358,33		0,00		0,00	31.194,44	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	13.421,00	16.491,73	2,30%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	16.491,73	16.491,73	
19	DIVERSOS	2.332,39	2.866,04	0,40%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.866,04	2.866,04	
20	QUADRA	177.254,18	217.809,94	30,37%	10,00%	21.780,99	10,00%	21.780,99	20,00%	43.561,99	20,00%	43.561,99	10,00%	21.780,99	10,00%	21.780,99	20,00%	43.561,99	217.809,94	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	7.964,60	9.786,90	1,36%		0,00		0,00		0,00	25,00%	2.446,73	25,00%	2.446,73	25,00%	2.446,73	25,00%	2.446,73	9.786,90	
22	LIMPEZA	3.192,00	3.922,33	0,55%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.922,33	3.922,33	
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	12.782,15	15.706,71	2,19%	100,00%	15.706,71		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	15.706,71	
TOTAL MENSAL						7,90%	56.683,10	6,69%	47.951,48	15,92%	114.193,54	18,16%	130.272,49	20,66%	148.174,79	12,19%	87.401,41	18,47%	132.491,47	717.168,27
TOTAL ACUMULADO		583.633,03	717.168,27	100,00%		7,90%	56.683,10	14,59%	104.634,58	30,51%	218.828,12	48,68%	349.100,61	69,34%	497.275,40	81,53%	584.676,81	100,00%	717.168,27	717.168,27
LOCAL / DATA: 19-11-2023 , SÃO JOÃO DO PARAISO																				
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA CREA 1519150130/D																				
REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL																				