

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTO COSTA - MANDACARU

SRE: MONTES CLAROS

MUNICÍPIO / DISTRITO: SÃO JOÃO DO PARAISO

ENDEREÇO: FAZ MANDACARU

SERVIÇOS: AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	2.437,77	2.995,53	0,54%	100,00%	2.995,53		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.995,53
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.936,32	3.608,15	0,65%	100,00%	3.608,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.608,15
3	TRABALHOS EM TERRA	1.748,11	2.148,08	0,39%	100,00%	2.148,08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.148,08
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	62.851,81	77.232,31	13,98%	100,00%	77.232,31		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	77.232,31
5	SUPERESTRUTURA	64.233,61	78.930,26	14,28%	40,00%	31.572,11	60,00%	47.358,16		0,00		0,00		0,00		0,00	78.930,26
6	ALVENARIA	14.194,18	17.441,81	3,16%		0,00	100,00%	17.441,81		0,00		0,00		0,00		0,00	17.441,81
7	COBERTURA E FORRO	72.051,50	88.536,88	16,02%		0,00	75,00%	66.402,66	25,00%	22.134,22		0,00		0,00		0,00	88.536,88
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.957,95	14.693,93	2,66%	40,00%	5.877,57	40,00%	5.877,57	20,00%	2.938,79		0,00		0,00		0,00	14.693,93
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11.251,41	13.825,73	2,50%	40,00%	5.530,29	40,00%	5.530,29	20,00%	2.765,15		0,00		0,00		0,00	13.825,73
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	26.587,78	32.671,06	5,91%		0,00	50,00%	16.335,53	30,00%	9.801,32	20,00%	6.534,21		0,00		0,00	32.671,06
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	20.218,29	24.844,23	4,50%		0,00	20,00%	4.968,85	40,00%	9.937,69	40,00%	9.937,69		0,00		0,00	24.844,23
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	11.898,98	14.621,46	2,65%		0,00		0,00		0,00	100,00%	14.621,46		0,00		0,00	14.621,46
13	FERRAGENS	904,52	1.111,47	0,20%		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.111,47		0,00		0,00	1.111,47
14	REVESTIMENTO	36.216,27	44.502,55	8,05%		0,00	50,00%	22.251,28	50,00%	22.251,28		0,00		0,00		0,00	44.502,55
15	PISOS E RODAPÉS	29.055,80	35.703,77	6,46%		0,00	50,00%	17.851,89	50,00%	17.851,89		0,00		0,00		0,00	35.703,77
17	PINTURA	37.746,26	46.382,61	8,39%		0,00	0,00	0,00	75,00%	34.786,95	25,00%	11.595,65		0,00		0,00	46.382,61
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	12.908,89	15.862,45	2,87%		0,00		0,00	50,00%	7.931,22	50,00%	7.931,22		0,00		0,00	15.862,45
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	16.294,65	20.022,87	3,62%		0,00	50,00%	10.011,43	30,00%	6.006,86	20,00%	4.004,57		0,00		0,00	20.022,87
22	LIMPEZA	4.807,26	5.907,16	1,07%		0,00		0,00		0,00	100,00%	5.907,16		0,00		0,00	5.907,16
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	9.218,57	11.516,76	2,08%	100,00%	11.516,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11.516,76
TOTAL MENSAL					25,42%	140.480,80	38,73%	214.029,47	24,69%	136.405,37	11,16%	61.643,45	0,00%	0,00	0,00%	0,00	552.559,08
TOTAL ACUMULADO		449.519,94	552.559,08	100,00%													552.559,08
LOCAL / DATA: SÃO JOÃO DO PARAÍSO 21/02/2024																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PAULO VITOR MARQUES MENDES CORREA																	
REPRESENTANTE LEGAL: SELMA MARIA MORAIS DOS SANTOS																	